

## ПРОТОКОЛ № 7

Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области

Р.п. Белый Яр

28.09.2018

Время:

15<sup>00</sup>

Присутствовали: 11 членов комиссии.

Овчаров Тимофей Владимирович Заместитель Главы Белоярского городского поселения (председатель Комиссии);

Шишкина Ольга Викторовна – Управляющий делами Администрации Белоярского городского поселения (заместитель председателя Комиссии);

Кондратюк Николай Николаевич – ведущий специалист Администрации Белоярского городского поселения по архитектуре и строительству (секретарь Комиссии);

Богдан Татьяна Александровна – директор ООО «УК Веста», депутат Совета Белоярского городского поселения (по согласованию);

Шипелик Ирина Владимировна – председатель Совета Белоярского городского поселения (по согласованию);

Герасимов Сергей Анатольевич – депутат Совета Белоярского городского поселения (по согласованию);

Озиева Олеся Анатольевна – директор МКУ «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской области (по согласованию);

Чупина Наталья Янисовна - инженер-сметчик 1 категории МКУ «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской области (по согласованию);

Троянов Анатолий Анатольевич – Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности -, (по согласованию);

Прозоров Александр Викторович – депутат Думы Верхнекетского района (по согласованию);

Прозорова Елена Ивановна – член Общероссийского народного фронта Томской области.

Повестка заседания:

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовой территории по ул. Свердлова 16 и общественной территории зоны граждан на озере Светлое, по устранению недостатков 2017года благоустройства дворовой территории по ул. Свердлова 16 в р.п. Белый Яр.
2. Ежемесячный отчет о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» за сентябрь 2018года.

**Доложил Председатель Комиссии Овчаров Т.В.:**

На заседании присутствует более 100 % от состава Комиссии в связи с чем заседание считается правомочным.

**Решили:** Признать заседание Комиссии правомочным на принятие решений.

Проголосовали: ЗА 11 /девять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.  
Решение принято единогласно.

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовой территории по ул. Свердлова 16 и общественной территории зоны граждан на озере Светлое, по устранению недостатков 2017 года благоустройства дворовой территории по ул. Свердлова 16 в р.п. Белый Яр.

**Доложил Председатель Комиссии Овчаров Т.В.:**

В результате выездного осмотра выполненных работ по благоустройству дворовой территории по ул. Свердлова 16 и общественной территории зоны граждан на озере Светлое, а также работ по устранению недостатков 2017 года по благоустройству дворовой территории по ул. Свердлова 16 в р.п. Белый Яр будет составлен акт общественной комиссии. В целом можно установить общую оценку качества выполненных работ, как хорошо.

**Решение:**

Проголосовали: ЗА 11 /девять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.  
Решение принято единогласно.

2. Ежемесячный отчет о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» за сентябрь 2018года.

**Докладывает инженер-сметчик 1 категории МКУ «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской области Чупина Наталья Янисовна.**

**Чупина Наталья Янисовна доложила:**

Все муниципальные контракты и договор на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации проекта «Формирования комфортной городской среды» за период 2018 год выполнены в полном объеме и закрыты:

Сметная стоимость на выполнение работ составляет 573527 руб.

Законтрактованная стоимость 5770756


Выплаченная стоимость 570563 руб.


Сумма экономии средств по контрактам 2771 руб.

**Решение:**

Проголосовали: ЗА 11 /десять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.  
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:  \_\_\_\_\_ Т.В. Овчаров


Члены комиссии:  \_\_\_\_\_ О.В. Шишкина


 \_\_\_\_\_ И.В. Шипелик


 \_\_\_\_\_ О.А. Озиева

 \_\_\_\_\_ Н.Я. Чупина

\_\_\_\_\_ А.А. Троянов

 \_\_\_\_\_ Т.А. Богдан

 \_\_\_\_\_ С.А. Герасимов

 \_\_\_\_\_ Е.И. Прозорова

 \_\_\_\_\_ А.В. Прозоров

Протокол вел:  \_\_\_\_\_ Н.Н. Кондратюк

Ежемесячный отчет о реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"  
(сентябрь)











Субъект РФ	Томская область
Муниципальное образование	Верхнекетский район
Код ОКТМО	

Общее количество контрактов на текущий год	3
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	0
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	3
Планируемая стоимость	0
Сметная стоимость	573 527
Законтрактованная стоимость	570 756
Выплаченная стоимость	565 757
Сумма экономии средств по контрактам	2 771

Дата: 28.09.18

Согласовано:

Зам. Главы Белоярского ГП, Т.В.Овчаров

(должность, ФИО)	(подпись)
Чушкова А.А.	
Захарова Л.А.	
Орлова О.Н.	
Трошкин С.А.	
Кондратьев К.К.	
Об	
Ильинский О.И.	
Ильинский И.В.	
Герасимов С.И.	
Прозоров А.В.	
Прозорова В.С.	